

Veranópolis terá campo de futebol com grama sintética

Secretarias: Infraestrutura Urbana
Educação, Cultura e Esportes
Data de Publicação: 16 de outubro de 2023
Fotos: Leticia Ana Fracasso

Obra do Complexo da Palugana, avança mais uma importante etapa nesta semana.

Na sexta-feira, dia 13 de outubro, iniciou a colocação da grama sintética no campo de futebol. O trabalho de colocação do gramado seguiu todo o final de semana e continuará nos próximos dias, com a finalização da marcação das linhas do campo, inclusive com desenho de dois espaços de Futebol Sete. Terminado o desenho das linhas, terá a colocação borracha granulada e areia fina seca para finalização da obra.

Próximas etapas da praça do Complexo Esportivo da Palugana:

- Instalação de playground;
- Pista de caminhada com pavimentação em TSD (Tratamento superficial duplo);
- Finalização das canaletas de drenagem;
- Finalização de pavimentação em piso intertravado;
- Finalização das instalações elétricas de todo o Complexo Esportivo;
- Instalação de Mobiliários urbanos;
- Paisagismo.